

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦ ПЕРВОМАЙСКАЯ-ПОЛЕВАЯ

№ 14

19.07.2014.

дер.Городище,  
ул.Первомайская

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1.Ярмолович В.Н.
- 2.Будай Е.Л.
- 3.Василевская В.И.
- 4.Василевский В.Ф.
- 5.Мехтиев Э.К.
- 6.Малашков Д.В.
- 7.Леоненко М.И.
- 8.Зарецкая М.В.
- 9.Петкевич Н.А.
- 10.Анисовец А.А.

Председатель правления ПК «Городище 2012» - Юрченко В.В.  
Представитель собрания уполномоченных ПК «Городище 2012»- Рожко О.В.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

- 1.Информирование о задолженности перед ООО «БелГазАгроМонтаж-ПЛЮС»
- 2.Информирование о поступивших платежах и задолженности перед ПК «Городище 2012»
- 3.О завершении строительства объекта «Газификация» на улицах Полевая и Первомайская

1.СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. о поступившей претензии ООО «БелГазМонтаж-ПЛЮС» о задолженности по выполненной работе по акту за декабрь 2013 года на сумму 65.166.014 бел. рублей. Оплачено по акту 45.000.000 бел. рублей: 16.09.2013 – 12.000.000=; 25.10.2013 – 10.000.000=; 02.04.2014 – 20.000.000=, подлежит оплате 20.166.014 бел. рублей. Юрченко В.В. задала вопрос собранию – будут ли они оплачивать задолженность и продолжать строительство или есть какие-либо другие предложения?

СЛУШАЛИ: Леоненко М.И., который предложил погасить образовавшуюся задолженность и собрать в счёт образовавшейся задолженности по 1.200.000 бел. рублей с учётом задолженности Петкевич Н.А.(10.700.000=) и желающим вступить в члены ПК «Городище 2012» Анисовца А.А., который должен будет внести на р/счёт 19.260.000 бел. руб. паевые взносы и 525.000 бел. руб. – членские взносы.. Собрание застройщиков его поддержало.

*(Ярмолович В.Н. и Василевскому В.Ф. – по 1.100.000=)*

2.СЛУШАЛИ: Юрченко В.В. проинформировала собравшихся о поступивших платежах, всего – 124.445.000 бел. рублей,

1.Ярмолевич В.Н.	3.560.000+11.500.000	= 15.060.000
2.Будай Е.Л.	3.560.000+1.915.000+9.500.000	= 14.975.000
3.Василевская В.И.	3.560.000+1.915.000+9.500.000	= 14.975.000
4.Василевский В.Ф.	3.560.000+2.000.000+7.000.000+2.500.000	=15.060.000
5.Мехтиев Э.К.	3.560.000+1.915.000+9.500.000	= 14.975.000
6.Малашков Д.В.	3.560.000+1.915.000+8.500.000	= 13.975.000
7.Леоненко М.И.	3.560.000+1.915.000+9.500.000	= 14.975.000
8.Зарецкая М.В.	3.560.000+1.915.000+9.500.000	= 14.975.000
9.Петкевич Н.А.	3.560.000+1.915.000	= 5.475.000
Итого:		124.445.000=

израсходовано 130.942.036 бел. рублей.:

-ООО «БелГазМонтаж-ПЛЮС»(дог.б/н от 09.08.2013г.) по акту за декабрь 2013 года - 45.000.000 бел. рублей: 16.09.2013 – 12.000.000=; 25.10.2013 – 10.000.000=; 02.04.2014 – 20.000.000=;

-НП ЧУП «Вольха»(проектные работы) – 16.167.776 бел. рублей: 18.02.2014 – 12.000.000= и 02.04.2014 – 4.167.776 бел. рублей;

-ОДО «Газстройпласт»(этикетки) – 906.713 =

-ИП «СТС-Белполипластик» – 28.596.077=

-ОДО «Гмина-Сервис» маг. № 2 – 1.960.000=

-ОДО «Газстройпласт» – 1.443.226=

-ОДО «Газстройпласт» – 168.646=

-ИП Худинский (экскаватор) – 3 дня – 4.800.000=

-ИП Худинский (экскаватор) – 7 дней – 11.200.000=

-ИП Худинский (экскаватор) – 6 дней x 1.600.000= – 9.600.000=

-«Автосила» (сентябрь 2013 г.) – 4.245.293= + 198.790=

-«Автосила»(прицеп) 27.09.2013. – 1.231.200=

-Минский комбинат силикатных изделий 19.09.2013 – 1.296.000=

-ЧП «Лайкюжн» аренда автомобиля – 1.000.000=

Итого: 127.813.721=

-Работа ЕРИП 1/3 598.990=

-«Белпочта» 1/3 13.760=

-Комиссия банка 1/3 2.135.645=

Итого: 2.748.395=

ВСЕГО: 130.562.116=

Таким образом задолженность перед ПК «Городище 2012» составляет 6.117.116 бел. рублей.

СЛУШАЛИ: Рожко О.В., который предложил для контроля за платежами и строительно-монтажными работами по объекту «Газификация» выбрать 1-2 представителей.

СЛУШАЛИ: Леоненко М.И. который предложил кандидатуру Василевского В.Ф. и согласился сам принять участие.

3.СЛУШАЛИ: Юрченко В.В., которая рассказала, что накануне была встреча с подрядчиками. Подрядчики проинформировали, что для завершения строительства объекта необходимо будет ещё:

-исполнительная съёмка – 10.000.000=

-врезка - примерно 2.500.000=

-продувка компрессором- примерно 1 машино-смена(8 час.) 1.500.000=

-выкопать приямки

-зацементировать и покрасить 10 гильз – примерно 1.000.000=

-работа - примерно 6-7 млн. бел. рублей

Заслушав председателя правления, застройщики улиц Первомайская-Полевая пришли к решению о необходимости окончания строительства объекта «Газификация» и оплаты необходимой суммы денег.

Было принято решение о заключении дополнительного соглашения на оставшуюся сумму работ с составлением акта.

Общему Собранию членов ПК «Городище 2012» (собранию уполномоченных) обсудить создавшуюся ситуацию по улицам Полевая-Первомайская, учесть пожелания застройщиков и принять решение по создавшейся ситуации с учётом поступивших и поступающих платежей.

Председатель правления

В.В.Юрченко